



报告编号:1160-2024-013682

电梯定期检验报告

使用单位名称: 广州真成物业发展有限公司

设备代码: 3110-440100-199712-0030 (J2007110498, 010211901)

设备类别: 乘客电梯

检验日期: 2024-04-19 至 2024-04-25

广州特种设备检测研究院

QC20064-2024/00

注 意 事 项

- 1、本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）制定，适用于乘客与载货电梯定期检验。
- 2、本报告应经计算机系统输出，由检验机构、维保单位和使用单位分别保存，修改无效。
- 3、本报告书无检验、编制、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、公章或者检验检测专用章无效。
- 4、对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起 15 日内，向检验机构提出书面意见。
- 5、未经检验检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检验检测报告或证书。
- 6、如采用电子报告发放，相关单位可打印保存，自行修改无效；报告的有效性可通过扫描封面的二维码进行比对识别。

- 检验机构地址：广州市黄埔区科研路 9 号（总部）
- 邮政编码：510663
- 联系电话：020-32121388
- 各办事处联系地址详见办事指南



电梯定期检验报告

报告编号：1160-2024-013682

使用单位名称		广州真成物业发展有限公司		统一社会信用代码		91440106231275239P	
安装地点		天河龙口西路天龙街 1 号龙苑大厦 3#					
设备品种		曳引式客梯		产品型号		CDVF II 1000-C01.75	
产品编号		080014G33001		单位内编号		A1-3#	
使用登记证编号		梯粤 A010211901		安全管理员		陈永勇	
制造单位名称		广州广日电梯工业有限公司		制造日期		1996-03-12	
改造单位名称		广州广日电梯工程有限公司		改造日期		---	
维护保养单位名称		广州市珠富电梯工程有限公司					
设备 技术 参数	额定载重量	1000kg		额定速度	1.75m/s		
	层站门数	23 层 23 站 23 门		控制方式	并联控制		
	倾斜角 (斜行电梯)	---		轿门位置 (斜行电梯)	---		
	油缸数量 (液压电梯)	---		顶升方式 (液压电梯)	---		
	防爆等级 (防爆电梯)	---		整机防爆标志 (防爆电梯)	---		
检验 依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）						
主要 检验 仪器 设备	(DT-09) 钢直尺 (YL-0042), 便携式电梯评估仪 (YL-0039), 转速表 (YL-0037), 钢卷尺 (YL-0035), 扶梯性能测试模块 (YL-0044), 钳形电流表 (YL-0043), 毛发温湿度表 (YL-0034), 绝缘电阻表 (YL-0029), 激光测距仪 (YL-0030), 声级计 (YL-0032), 数 显游标卡尺 (YL-0041), 数显推拉力计 (YL-0046), 照度计 (YL-0031), 斜塞尺 (YL-0028)						
检验 结论	合格						
备注	---						
检验人员		廖勇青 钟俊杰		检验日期		2024-04-19 至 2024-04-25	
编制：廖勇青		日期：2024-04-23		检验机构核准证号：TS7110105-2025 (检验机构公章或检验检测专用章) 签发日期：2024 年 04 月 29 日			
审核：二		日期：2024-04-28					
批准：罗礼森		日期：2024-04-29					



电梯定期检验报告附页

续报告№：1160-2024-013682

序号	检验项目		检验结果	序号	检验项目		检验结果
	编号	名称			编号	名称	
1	A1.1.4	使用资料	符合	25	*A1.2.5.7	非金属材质反绳轮	无此项
2	A1.2.1.1	通道及照明	符合	26	A1.2.6.3(3)	轿厢安全窗电气安全装置	无此项
3	A1.2.2.1	井道照明	符合	27	A1.2.6.4(3)	轿厢安全门电气安全装置	无此项
4	*A1.2.2.17	缓冲器	符合	28	A1.2.6.6	对重(平衡重)块	符合
5	A1.2.3.3(3)	接地故障保护措施	符合	29	A1.2.6.8	轿厢照明及通风	符合
6	A1.2.3.4	门旁路装置	无此项	30	A1.2.6.9	轿厢语音播报系统	无此项
7	*A1.2.3.6	制动器状态监测功能	无此项	31	*A1.2.7.2	门间隙	符合
8	A1.2.3.9	紧急电动运行控制	无此项	32	*A1.2.7.4	门再开启保护装置	符合
9	*A1.2.3.10(1)	紧急操作和动态测试功能	无此项	33	*A1.2.7.5	门的运行与导向	符合
10	*A1.2.3.11	紧急报警装置(对讲系统)	符合	34	*A1.2.7.6	自动关闭层门装置	符合
11	A1.2.3.12	防爆电气部件	无此项	35	*A1.2.7.7	紧急开锁	符合
12	*A1.2.3.16	优先召回	无此项	36	*A1.2.7.8	门的锁紧与闭合	符合
13	*A1.2.3.17	消防服务	无此项	37	*A1.3.1	应急救援试验	符合
14	*A1.2.3.18	恢复正常服务	无此项	38	*A1.3.2	平衡系数测试	符合
15	*A1.2.3.19	再次优先召回	无此项	39	A1.3.3	轿厢超载保护装置	符合
16	A1.2.4.1	驱动主机停止装置	无此项	40	*A1.3.4	轿厢(运载装置)限速器-安全钳试验	符合
17	*A1.2.4.3	制动器	符合	41	*A1.3.5	对重(平衡重)限速器-安全钳试验	无此项
18	A1.2.4.4	溢流阀工作压力	无此项	42	*A1.3.6	缓冲器试验	符合
19	*A1.2.4.7	手动紧急操作装置	符合	43	*A1.3.7	轿厢上行超速保护装置试验	符合
20	A1.2.4.8	表面温度	无此项	44	*A1.3.8	轿厢意外移动保护装置试验	无此项
21	A1.2.5.1	钢丝绳	符合	45	*A1.3.9	破裂阀试验	无此项
22	A1.2.5.2	包覆带	无此项	46	*A1.3.11.1	空载工况曳引能力试验	符合
23	A1.2.5.3	悬挂或装置端部固定	符合	47	*A1.3.12.2	125%额定载重量制动试验	无此项
24	A1.2.5.6	异常伸长保护措施	无此项	48	A1.3.13	运行试验	符合
49	其他	事故隐患排查工作：已提供事故隐患排查工作见证资料					符合

注：以下空白。

